

**Project: Fietspad Ulf - Silvolde (366)**

*Overzicht kosten (uitgaven en kosten) fietspad Ulf - Silvolde*

Beschikbaar budgetten / kredieten:

- Fcl. nr. 70210004 Verkeersveiligheid / Bereikbaarheid (inv 2018) € 290.000,--

- Fcl. nr. 70210014 Veiligheid / Bereikbaarheid (inv 2019) € 215.000,--

Totaal beschikbaar krediet voor het project totaal € 505.000,--

Subsidie beschikking Provincie:

De subsidie bedraagt 50% van de kosten, dit tot een maximum bedrag van € 374.108,--

	Globaal gemaakte kosten t/m december 2022	Totaal geraamde kosten
Totaal Uitvoeringskosten		€ 580.000,00
Interne voorbereiding	€ 37.000,00	€ 20.000,00
Externe voorbereiding	€ 20.000,00	€ 25.000,00
Bestemmingsplan kosten	€ 35.000,00	
Onderzoek en Adviezen	€ 11.530,00	€ 40.000,00
Grondverwerving- en bemiddelingskosten	€ 3.200,00	€ 90.000,00
Projectleiding en Toezicht		€ 45.000,00
Onvoorzien	€ 3.270,00	€ 50.000,00
Globaal gemaakte kosten t/m december 2022	<u>€ 110.000,00</u>	
Projectraming februari 2022		<u>€ 850.000,00</u>

